

Verlag: REIT – commissie vergadering – RC 2023 28

Vergadering / nr.: REIT commissie / nr. 02 – RC 2023 28 definitief
Secretaris: dhr. V. de Koning
Datumoverleg: 28 juni 2023 Kiwa te Apeldoorn

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 9984 400
Internet www.kiwa.nl

| Aanwezig: | J/N | Vertegenwoordigd | Werkzaam bij |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--|
| Herman van Breukelen | J | Leverancier Tankinstallaties | Brekupa |
| Erik v.d. Heijden | J | Vereniging Tankinstallateurs | Van der Heijden M&I |
| Anne Boekema | J | Vereniging Tankinstallateurs | Mokobouw |
| [geen vertegenwoordiging] | N | Overheid | Infomil (agenda lid) |
| John Freriks | J | Vereniging Tankinstallateurs | Hamer B.V. |
| Maikel Prins | J | Vereniging Tankinstallateurs | VTI |
| Wim Schouten | N | Afnemers | NOVE |
| Chris van Ewijk | J | Leverancier opslag tanks | Kingspan Environmental |
| Kurt Rotgans | N | UNIK | Makronyl |
| Simon Tins | J | Leverancier | TSE |
| Piet Bus | N | Leverancier | TCT |
| Jan de Visser | J | VEMOBIN | VEMOBIN |
| Raimond Achterberg | J | Leverancier | Technical Services Group Netherlands B.V. |
| Martin Couvée | N | UNIK | Colasit Holland B.V. |
| [geen vertegenwoordiging] | N | VNCI | |
| Pieter Tienstra | N | Inspectie bedrijven AS SIKB 6800 | E.C.O. Inspection |
| Leo van Kuijl | J | Inspectie bedrijven AS SIKB 6800 | Van der Heide |
| Wernard F. Griffioen | N | Leverancier opslag tanks | Plasticon |
| Alexander Keur | N | Leverancier opslag tanks | Plasticon |
| [geen vertegenwoordiging] | N | Afnemers | BETA |
| Vincent de Koning | J | Secretaris | Kiwa Nederland B.V. |
| Jorn Tolsma | N | Leverancier opslag tanks | Tolsma Tankbouw B.V. |
| Jordi Verkade | J | Voorzitter | SIKB |
| Jaco Peters | J | Certificatie-Instellingen | Kiwa Nederland B.V. |

1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt om 09.30 uur geopend door de voorzitter.

De volgende heren hebben zich met reden afgemeld: P. Tienstra, J. Tolsma, W. Griffioen, P. Bus, Dhr. M. Couvée en dhr. W. Schouten.

Dhr. W. Griffioen zal Plasticon niet meer vertegenwoordigen. Zijn vervanger is dhr. A. Keur. Dhr. A. Keur heeft zich voor de REIT commissie vergadering afgemeld.

Dhr. P. Tienstra zal de Inspectie bedrijven AS SIKB 6800 niet meer vertegenwoordigen. Zijn vervanger is dhr. L v. Kuijl van van der Heide.



2. Vaststellen Agenda

Er zijn geen extra inkomende documenten. De agenda RC 2023-13 wordt hierna aangenomen.

Verslag vorige vergadering (RC 2023-07)

De volgende correcties wordt uitgevoerd.

Dhr. M Prins:

Pag. 3

Actiepunt 2022 16: Omschrijving “een alternatief is gevonden voor de huidige cursus” wijzigen in “een andere cursusleider is gevonden voor de cursus PRIE”

Dhr. A. Boekema:

Pag. 6

Rondvraag: “petrochemische” wijzigen in “(petro) chemische”

De correcties worden verwerkt. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.

3. Status

Omgevingswet, incl. Bal

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet inclusief het BAL is nog steeds gepland op 1/1/2024. RC 2023 15 “beantwoording vragen 2^e kamer over BOT en omgevingswet” wordt kort met de REIT leden besproken. Algemene conclusie is dat er voorlopig geen wijzigingen worden doorgevoerd met name wat betreft de bezwaren rondom de zorgplicht.

Dhr. A. Boekema: mogelijk dat er in de toekomst ethanol wordt bijgemengd in biodiesel waardoor de PGS klasse zou kunnen veranderen en een installatiecertificaat verplicht wordt gesteld.

Dhr. A. Boekema: De herkeuringstermijn van een ondergrondse enkelwandige ongecoate / deels gecoate dieseltank wordt naar aanleiding van het MIC onderzoek aangepast naar 10 jaar. Deze wijziging zal echter pas medio april 2024 in het BAL worden opgenomen.

Actiepunt:

Dhr. J. Verkade: IPLO site – bij voorschriften voor opslaan van bovengrondse diesel, oxiderende, bijtende stoffen met nadruk vermelden dat bij afgifte van een installatiecertificaat BRL SIKB 7800 er met zekerheid zal worden voldaan aan de zorgplicht . Tevens zal een soortgelijke tekst op www.reit.nl worden opgenomen.

BRL SIKB 7800

De secretaris heeft via het SIKB van het College van bestuur de opdracht ontvangen om de BRL SIKB 7800 te herschrijven. De CI heeft inmiddels een voorstel gedaan voor een nieuwe indeling van deze regeling welke is weergegeven in RC 2023 14. Voor wat betreft de opbouw van het document wordt uitgegaan van de BRL SIKB 7700 systematiek. Een procesregeling met daarin beschreven eisen aan het proces, eisen aan het kwaliteitsschema en eisen aan certificatieproces en certificatie instelling. De technische specificaties voor de betreffende hoofdgebieden worden opgenomen in separate protocollen. Wat betreft de deelgebieden is het voorstel om deze voor een groot deel te laten vervallen en onder te brengen bij kwalificaties. Toelating door CI zal dan komen te vervallen. De (VTI) opleiding en/of instructie leverancier met eventueel een praktijkafname test en herhalingsplicht zou voldoende moeten zijn. De CI streeft er naar om een concept van de regeling exclusief de protocollen bij de volgende REIT vergadering te kunnen overleggen. Na totstandkoming van de hoofdregeling en de indeling van de protocollen kan per protocol een werkgroep worden samengesteld om in vulling te geven aan de inhoud.

PGS'en nieuwe stijl

PGS 31: Dhr. E vd Heijde. De commentaar ronde voor de conceptversie PGS 31 is inmiddels gesloten. Alle input wordt nu door de PGS 31 commissie verwerkt. Dhr. E. vd Heijde merkt op dat in de nieuwe PGS 31 een



aantal zaken anders voorgeschreven c.q. toegestaan zijn, dan dat ze in BRL SIKB 7800 voorgeschreven worden.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij brandbare vloeistoffen (chemicaliën) met een vlampunt volgens c.q. gelijk aan PGS-klasse 1. Deze vloeistof zou volgens de PGS 31 (onder voorwaarden) in bovengrondse tankinstallaties opgeslagen mogen worden in tegenstelling tot de BRL SIKB 7800 waarbij een dergelijke afwijkende situatie alleen mogelijk is middels een PRI&E .

Een ander voorbeeld van een “verschil” is dat volgens PGS 31 een bovengrondse tank in een “vloeistofkerende” opvangbak geplaatst moet zijn en volgens BRL SIKB 7800 in een “vloeistofdichte” opvangbak.

Bij het herschrijven van de BRL SIKB 7800 zal deze regeling aangepast moeten worden aan de PGS ‘en 28, 30 en 31 om zodoende de verschillen tussen de procesregeling en de PGS richtlijnen zo veel als mogelijk te voorkomen.

4. Status actielijst n.a.v. REIT vergadering 29/3/2023 (bijlage 1 vs. 8)

De status van de actielijst (bijlage 1) wordt met de REIT commissie besproken en wordt aan de hand hiervan bijgewerkt.

Actiepunt 2022 - 9: **status in behandeling**

Het verbetervoorstel is correct. De voorschriften mbt brandgevaarlijke stoffen zoals beschreven in HG D en HG E zijn opgenomen in HG F.

Actie; secretaris -> wijzigingen nog op te nemen in wijzigingenblad

Actiepunt 2022-15 **status in behandeling**

Vermelding en verwijzing van de PRI&E cursus naar de BRL SIKB 7800 is nog steeds aanwezig op website van U&D Industrial Safety BV. SIKB heeft nogmaals schriftelijk contact opgenomen met U&D Industrial Safety BV. Afgesproken wordt dat secretaris telefonisch contact met dhr. Ubbink zal opnemen om bovengenoemde te bespreken zodat verwijzing wordt verwijderd.

Actie; secretaris

Actiepunt 2022-22 **status in behandeling**

Het verbetervoorstel is niet correct en moet worden aangepast. §28.5.3 tekst “*cursus opleveringsmeting (KB) indien de opleveringsmeting wordt uitgevoerd door deze persoon*” vervangen door § 28.5.8.1 tekst “*cursus Opleiding Kathodische Bescherming: Ontwerp van MBO/VTI of gelijkwaardig.*” Hierbij is de omschrijving van de cursus gelijk zoals vermeld op het aanmeldingsformulier van de VTI (laatste versie)

Actie; secretaris-> een nieuw verbetervoorstel wordt opgesteld.

Actiepunt 2022-24 **status in behandeling**

Leden werkgroep zijn definitief vastgesteld.

M. Prins - VTI , K. Rotgans - Makronyl , A. Keur - Plasticon , R. Achterberg - TSG, J. Freriks - Hamer. V. de Koning - CI

Actie; secretaris-> opstellen uitvoeringsplan werkgroep

Actiepunt 2022 31 **status in behandeling**

Het verbetervoorstel is niet akkoord. § 27.17.1 tekst “*De product voerende leiding wordt in een daartoe geschikte mantelbuis ingevoerd*” wordt gewijzigd in “*De product voerende leiding wordt in een mantelbuis gevoerd waarbij rekening gehouden dient te worden met de chemische resistentie en de KB geschiktheid*”.

Actie; secretaris-> een nieuw verbetervoorstel wordt opgesteld



Actiepunt 2023 01 status in behandeling

Het verbetervoorstel is niet akkoord. § 28.11 tekst wijzigen “

De tankinstallateur beschikt over een schriftelijke procedure, waaruit blijkt dat de meetmiddelen worden onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Een daartoe opgeleide (externe) medewerker dient met een minimale frequentie van een keer per jaar vast te stellen of de meetmiddelen aan de gestelde eisen voldoen.

- *Onderhoud en zonodig kalibratie van de gespecificeerde meetmiddelen volgens de voorschriften van fabrikant en/of onderstaande specificatie eisen;*
- *het beoordelen en registreren van de geldigheid van de voorgaande meetresultaten wanneer bij de kalibratie blijkt dat de meetmiddel niet correct functioneert;*
- *de meetmiddelen voorzien van een identificatie waarmee de kalibratiestatus te bepalen is;*
- *het registreren van de resultaten van de kalibraties. “*

Tekst wijzigen “*Geleidbaarheidsmeter: De geleidbaarheidsmeter moet een bereik hebben van minimaal 0 tot 1 000 mS/m en dient overeenkomstig de specificaties van de leverancier ~~iedere 12 maanden~~ te worden gekalibreerd. De maximale absolute afwijking mag niet groter zijn dan 2%.*”

Actie; secretaris-> een nieuw verbetervoorstel wordt opgesteld

Actiepunt 2023 02 status in behandeling

Toetsing door derden van onderbouwing Klink mbt afwijking op § 7.4 RVS tanks. Dit is inmiddels in behandeling genomen door dhr. M. Juinen (KB level 4 specialist) van Merrem en la Porte.

Actie; secretaris-> resultaat monitoren

Actiepunt 2023 04 status in behandeling

Beoordelingseisen § 26.21 en § 26.22 komen niet overeen met de eisen zoals vermeld in de AS 6700. Voorgesteld wordt om duidelijk onderscheid te maken tussen een opvangbak / opvangvoorziening en vulpuntmorsbak waarbij 4 scenario's zich kunnen voordoen.

Scenario 1:

Opvangbak/ opvangvoorziening voorzien van een certificaat volgens een beoordelingsrichtlijn genoemd in par. 26.11.1 kunnen visueel beoordeeld worden. (invulling geven aan visuele aspecten)

Scenario 2:

Opvangbak/ opvangvoorziening niet voorzien van een certificaat volgens een beoordelingsrichtlijn genoemd in par. 26.11.1 middels AS 6700 protocol.

Scenario 3:

Vulpuntmorsbak voorzien van een certificaat volgens een beoordelingsrichtlijn genoemd in par. 26.11.1 kunnen visueel beoordeeld worden. (invulling geven aan visuele aspecten).

Scenario 4:

Vulpuntmorsbak niet voorzien van een certificaat volgens een beoordelingsrichtlijn genoemd in par. 26.11.1 middels vullen met water voor een periode van 2 uur of testen met penetrant.

Actie; secretaris-> nieuw verbetervoorstel wordt opgesteld waarbij de bovengenoemde scenario's in § 26.21 en § 26.22 worden verwerkt.

Actiepunt 2023 06 akkoord

Verbetervoorstel voor § 28.17 is akkoord.

Actie; secretaris-> wijziging opnemen in wijzigingsblad

Vergadering/ nr.:REIT – commissie / nr. 02
Secretaris: V. de Koning
Datum: 28 juni 2023 - definitief



Actiepunt 2023 08 **status in behandeling**

Het verbetervoorstel is niet akkoord. De tekening moet worden aangepast. De tekst 1,5 m' in tekening verwijderen. De afstand > 1,0 geldt vanaf bovenzijde vereffeningspaal tot rand vulbak.

Actie; secretaris-> een nieuw verbetervoorstel (= tekening) wordt opgesteld

Actiepunt 2023 09 akkoord

De zienswijze CI zoals beschreven mbt het opstellen van een installatiecertificaat is duidelijk voor REIT commissie leden.

Actie; secretaris-> info bulletin opstellen en verspreiden aan CH

Actiepunt 2023 10 afgehandeld

Verbetervoorstel is niet akkoord. § 28.8 tekst wijziging zoals voorgesteld in verbeterlijst punt 72 wordt NIET doorgevoerd.

Actie; secretaris-> geen

5. Ingekomen stukken

RC 2023 04

Reeds behandeld , actiepunt 2023 04.

RC 2023 08

Naast de eisen welke gesteld worden in § 30.7 (Voor het behoud van de certificering moeten alle gecertificeerde hoofdgebieden en deelgebieden volgens een vastgestelde frequentie te zijn beoordeeld. Wanneer binnen de genoemde termijn geen werkzaamheden onder het hoofd of deelgebied zijn uitgevoerd, moet de competentie in overleg met de CI, bij het eerstvolgende project opnieuw worden aangetoond) moet de certificaat houder de mogelijkheid worden geboden om zijn certificatie “op hold” te zetten. De eisen en consequenties van een dergelijk “slappend” certificaat moeten beschreven worden in § 30.7.

Actiepunt 2023 11: secretaris -> Verbetervoorstel opstellen

RC 2023 12

Aangepaste procedure bodemplus erkenning.

Actiepunt 2023 12: secretaris -> info bulletin

RC 2023 14

Reeds behandeld agenda punt 3.0

RC 2023 15

Reeds behandeld agenda punt 3.0

RC 2023 09

Verbeterlijst tm punt 88 – 29 maart 2023

Punt 54, 56 en 57 hebben betrekking op herclassificatie deelgebied 15 /16 welke in zijn geheel zal worden herschreven.

Punt 18 Geen actie ; voorgestelde wijzigingen niet doorvoeren.

Vergadering/ nr.:REIT – commissie / nr. 02
Secretaris: V. de Koning
Datum: 28 juni 2023 - definitief



Punt 64 Aanpassen ; verbetervoorstel (MM = rode tekst) niet doorvoeren. Voorstel voor het verwijderen van de tekst “Als een zuigleiding... aanwezig zijn” is akkoord.

Actiepunt 2023 13: secretaris -> verbetervoorstel

RC 2023 10 en 2023 11

Voorzitter stelt voor het wijzigingsblad BRL SIKB 7800 met wijzigingen welke akkoord zijn gegeven door de REIT commissie en de daarbij behorende BRL SIKB 7800 werkversie op te stellen voor 1/9/2023 zodat de laatste versie van de BRL SIKB 7800 besproken kan worden in de vergadering van de CvD

Actiepunt 2023 14: secretaris

6. Datum volgende vergaderingen zijn voor 2023 gepland

De volgende vergaderingen zijn vastgesteld op:

- wo 1/11/2023 09.30-15.00 – locatie KIWA Apeldoorn

7. Rondvraag

Dhr. J. de Visser:

Bij herschrijven BRL SIKB 7800 moeten de volgende wijzigingen worden verwerkt:

Pag.3:

Bij herschrijven van de BRL SIKB 7800 naamswijziging VNPI -> VMOBIN

Pag.3:

“Eisen wat betreft de activiteiten van de inrichting en het gebruik van de tankinstallatie zijn verwoord in o.a. de PGS 28, PGS 30 en PGS 31. “ . Toevoegen o.a.

Vergadering sluit om 13:00.